

**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS 3ER TRIMESTRE 2022**

| DETALLE |        | DETALLE             |            | DETALLE   |           |          |              | DETALLE                |              |            | AVANCE_    |            |           | FINANCIE  |           | ESTATUS  |            | FLUJO           |                  | OBSERVACIONES     |
|---------|--------|---------------------|------------|---|-----------|----------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------------|
| _PROYE  | E_PROY | DETALLE_PR          | DETALLE_PR | _PROYEC   | DETALLE_P | DETALLE_ | DETALLE_PROY | _PROYE                 | DETALLE_PR   | DETALLE_PR | AVANCE_FI  | AVANCE_FI  | AVANCE_FI | FINANCIE  | AVANCE_FI | ESTATUS  | FLUJO      | OBSERVACIONES   |                  |                   |
| CTO     | ECTO   | OYECTO              | OYECTO     | TO  | ROYECTO   | PROYECTO | ECTO         | CTO                    | OYECTO       | OYECTO     | NANCIERO   | NANCIERO   | NANCIERO  | RO        | NANCIERO  | ESTATUS  | FLUJO      | OBSERVACIONES   |                  |                   |
| CICLO   | TRIMES | FOLIO               | MONTO_GL   | ID_ENTID  | ENTIDAD_R | ID_MUNIC | NUMERO_PRO   | BENEFIC                | FECHA_INICI  | FECHA_TER  | RECAUDAD   | COMPRO     | DEVENGAD  | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS  | FLUJO      | OBSERVACIONES_C |                  |                   |
|         | TRE    |                     | OBAL_APRO  | ONSABLE   | LE        | ONSABLE  | YECTO        | IARIOS                 | O            | MINO       | O          | METIDO     | O         |           |           |          |            | APTURISTA       |                  |                   |
|         |        |                     | BADO       | NOMBRE  |           | A        |              |                        |              |            |            |            |           |           |           |          |            |                 |                  |                   |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>38677 | 2676302.56 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO "PLAZA DEL VENADO" PRIMERA ETAPA  | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/033 | 58699      | 20-06-2022 | 03-08-2022 | 2676302.6 | 2676302.6 | 2676302.6 | 2676303  | 2676302.56 | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>38674 | 2623047.4  | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN AV. MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA   | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/031 | 58699      | 13-06-2022 | 26-08-2022 | 2623047.4 | 2623047.4 | 2623047.4 | 2623047  | 2623047.4  | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>38691 | 2335508.02 | REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN LA AVENIDA HIDALGO (SEGUNDA ETAPA)  | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/039 | 58699      | 05-08-2022 | 18-09-2022 | 2335508   | 2335508   | 2335508   | 2335508  | 2335508.02 | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>39531 | 2541101.29 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN AV. MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA   | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/049 | 58699      | 21-09-2022 | 19-12-2022 | 2541101.3 | 2541101.3 | 2541101.3 | 2541101  | 2541101.29 | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>38663 | 1253206.51 | REHABILITACION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR, MINERA AUTLAN  | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/028 | 58699      | 16-05-2022 | 13-08-2022 | 1423158.8 | 1423158.8 | 1423158.8 | 1423159  | 1423158.81 | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>38668 | 2460658.69 | REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN LA AVENIDA HIDALGO (PRIMERA ETAPA)  | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/030 | 58699      | 01-06-2022 | 15-07-2022 | 2460658.7 | 2460658.7 | 2460658.7 | 2460659  | 2460658.69 | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>38680 | 321797.63  | PROGRAMA DE BACHEO MIXTO Y REPARACIÓN DE BANQUETAS  | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/037 | 29399      | 19-07-2022 | 02-08-2022 | 321797.63 | 321797.63 | 321797.63 | 321797.6 | 321797.63  | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>39522 | 781693.16  | REMODELACIÓN DE LA FACHADA Y ACCESO A LA CRUZ ROJA  | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/047 | 29399      | 08-09-2022 | 08-10-2022 | 781693.16 | 781693.16 | 781693.16 | 781693.2 | 781693.16  | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>37486 | 1791011.06 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE AULAS, BAÑOS Y DIRECCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/027 | 1013       | 19-05-2022 | 28-08-2022 | 1791011.1 | 1791011.1 | 1791011.1 | 1791011  | 1791011.06 | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022    | 3      | PUE2203021<br>38684 | 974289.15  | CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y OBRA EXTERIOR EN CANCHA SAN PEDRO  | 21        | Puebla   | 174          | Municipio de Teziutlán | R33/2022/038 | 1230       | 19-07-2022 | 02-08-2022 | 974289.15 | 974289.15 | 974289.15 | 974289.2 | 974289.15  | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones |

Preliminar