

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS 1ER TRIMESTRE 2022

DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE
PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	1	PUE22010206 4351	997077.84	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JUAN ACATENO	21	Puebla	174	Teziutlán	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/007	730	07-02-2022	07-04-2022	997077.84	997077.84	997077.84	997077.84	997077.84	997077.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	PUE22010206 4353	2078196.76	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A COYOPOL DEL KM 1+450.00 AL 2+900.00	21	Puebla	174	Teziutlán	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/019	680	28-02-2022	28-04-2022	2078196.76	2078196.76	2078196.76	2078196.76	2078196.76	2078196.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	PUE22010206 4409	1588964.95	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DEL KM 0+340.00 AL 0+671.00	21	Puebla	174	Teziutlán	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/017	19450	28-02-2022	13-04-2022	1588964.95	1588964.95	1588964.95	1588964.95	1588964.95	1588964.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	PUE22010206 4400	149782.55	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CARRETERA FEDERAL EN EL TRAMO DEL ENTRONQUE ARCO SUR A EL LIBRAMIENTO A IXCITCPAN	21	Puebla	174	Teziutlán	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/009	680	28-01-2022	11-02-2022	149782.55	149782.55	149782.55	149782.55	149782.55	149782.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	PUE22010206 4350	1662348.06	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DEL KM 0+000.00 AL 0+340.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	21	Puebla	174	Teziutlán	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/005	19345	28-01-2022	28-03-2022	1662348.06	1662348.06	1662348.06	1662348.06	1662348.06	1662348.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	PUE22010206 4349	2458367.24	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN PEDRO XOLOCO (PRIMERA ETAPA)	21	Puebla	174	Teziutlán	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/001	540	17-01-2022	02-03-2022	2458367.24	2458367.24	2458367.24	2458367.24	2458367.24	2458367.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	PUE22010206 4352	2078099.19	PROGRAMA DE SEMAFORIZACION EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	21	Puebla	174	Teziutlán	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/015	58699	07-02-2022	08-03-2022	2078099.19	2078099.19	2078099.19	2078099.19	2078099.19	2078099.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Preliminar